



## CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: "EXECUÇÃO DE DRENAGEM, RETIRADA DE LAJOTAS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO NA RUA PARAGUAI"

DATA BASE: 03/02/20

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES                  | MESES                |                       |                       |                       | VALORES EM R\$ |
|------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
|      |  | 1                    | 2                     | 3                     | 4                     |                |
| 1    | SERVIÇOS PRELIMINARES                        | R\$ 2.356,32<br>100% |                       |                       |                       | R\$ 2.356,32   |
| 2    | DRENAGEM E ESGOTO                            | R\$ 4.769,87<br>20%  | R\$ 9.539,73<br>40%   | R\$ 9.539,73<br>40%   |                       | R\$ 23.849,33  |
| 3    | RETIRADA DE LAJOTAS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |                      | R\$ 188.085,86<br>30% | R\$ 188.085,86<br>30% | R\$ 250.781,15<br>40% | R\$ 626.952,87 |
| 4    | SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL            |                      |                       | R\$ 3.781,87<br>30%   | R\$ 8.824,36<br>70%   | R\$ 12.606,23  |
|      |  |                      |                       |                       |                       |                |
|      | VALOR TOTAL S/ BDI                           | R\$ 7.126,19         | R\$ 197.625,59        | R\$ 201.407,46        | R\$ 259.605,51        | R\$ 665.764,75 |
|      | VALOR TOTAL C/ BDI                           | R\$ 8.907,73         | R\$ 247.031,99        | R\$ 251.759,33        | R\$ 324.506,89        | R\$ 832.205,94 |

Bom Jesus dos Perdões, 03 de fevereiro de 2020

Engº Jorge Galvani Filho

Secretário de Obras, Serviços, Planejamento e Transportes

CREA SP 5062685881

ART: 28027230200048437