

**CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO**

OBRA: AMPLIAÇÃO UBS TRAVESSA BÉLGICA

DATA BASE: 07/03/24

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	MESES						VALORES EM R\$
		1	2	3	4	5	6	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 25.230,61	R\$ 6.307,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.538,26
		80%	20%					
2	ESTRUTURA E INFRAESTRUTURA	R\$ 13.161,24	R\$ 19.741,86	R\$ 19.741,86	R\$ 13.161,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 65.806,20
		20%	30%	30%	20%			
3	COBERTURA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.130,84	R\$ 29.507,79	R\$ 22.130,84	R\$ 73.769,47
					30%	40%	30%	
4	ALVENARIA, ACABAMENTO E ESQUADRIAS	R\$ 33.637,36	R\$ 42.046,71	R\$ 50.456,05	R\$ 33.637,36	R\$ 8.409,34	R\$ -	R\$ 168.186,82
		20%	25%	30%	20%	5%		
5	LOUÇAS, METAIS E UTENSILHOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 711,69	R\$ 711,69	R\$ 1.423,38
						50%	50%	
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.482,44	R\$ 16.482,44	R\$ 32.964,88
						50%	50%	
7	HIDROSANITÁRIAS E ÁGUA FRIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.123,51	R\$ 13.123,51	R\$ 26.247,01
						50%	50%	
8	DRENAGENS E CANALETAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.987,75	R\$ 10.987,75
							100%	
9	LIMPEZA FINAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.660,73	R\$ 1.660,73
							100%	
VALOR TOTAL C/ BDI		R\$ 72.029,21	R\$ 68.096,22	R\$ 70.197,91	R\$ 68.929,45	R\$ 68.234,76	R\$ 65.096,96	R\$ 412.584,50

RAFAEL APARECIDO BUENO
Secretário de Infraestrutura Urbana
CREA SP 5070911790
ART.:2620240418162

Bom Jesus dos Perdões, 07 de março de 2024