

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE I NO BAIRRO LOT MANTIQUEIRA DO NOVO PAC, NO MUNICÍPIO DE PIRACAIA	Valor Final	
	Área Construída: 393,00	BDI adotado	R\$ 2.460.609,84
BASE REFERÊNCIA:	CDHU C/ DESONERAÇÃO 196 (01/25) - SINAPI C/DESONERAÇÃO (01/25) - Id contratação PNCP: 65712002000159-1-000001/2025	25,00%	

Item	Descrição dos Serviços	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Valor Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R\$ 19.071,63	R\$ 19.071,63	R\$ 19.071,63	R\$ 19.071,63	R\$ 19.071,63	R\$ 19.071,63	R\$ 19.071,63	R\$ 19.071,63	R\$ 19.071,63	R\$ 19.071,63	R\$ 19.071,63	R\$ 19.071,63	R\$ 228.859,56
2	FUNDAÇÃO	R\$ 185.055,58	R\$ 185.055,58											R\$ 370.111,15
3	ESTRUTURA			R\$ 167.818,40	R\$ 167.818,40									R\$ 335.636,80
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS				R\$ 60.823,61	R\$ 60.823,61	R\$ 60.823,61							R\$ 182.470,82
5	COBERTURA					R\$ 39.886,27	R\$ 39.886,27							R\$ 79.772,53
6	IMPERMEABILIZAÇÃO							R\$ 14.926,76						R\$ 14.926,76
7	ESQUADRIAS						R\$ 71.303,02	R\$ 71.303,02	R\$ 71.303,02					R\$ 213.909,05
8	REVESTIMENTO DE PAREDE									R\$ 22.674,73	R\$ 22.674,73	R\$ 22.674,73		R\$ 68.024,20
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO							R\$ 33.030,56	R\$ 33.030,56	R\$ 33.030,56				R\$ 99.091,69
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO									R\$ 23.900,94	R\$ 23.900,94			R\$ 47.801,88
11	REVESTIMENTO DE TETO										R\$ 30.701,45			R\$ 30.701,45
12	PINTURA										R\$ 41.272,49	R\$ 41.272,49		R\$ 82.544,98
13	MARMORARIA												R\$ 11.133,23	R\$ 11.133,23
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS											R\$ 65.978,05		R\$ 65.978,05
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							R\$ 71.085,81	R\$ 71.085,81					R\$ 142.171,61
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 77.808,26	R\$ 77.808,26	R\$ 77.808,26				R\$ 233.424,78
17	CLIMATIZAÇÃO										R\$ 48.950,26	R\$ 48.950,26	R\$ 48.950,26	R\$ 146.850,79
18	DADOS E VOZ												R\$ 9.264,91	R\$ 9.264,91
19	GASES MEDICINAIS												R\$ 16.637,08	R\$ 16.637,08
20	URBANIZAÇÃO												R\$ 71.653,97	R\$ 71.653,97
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES												R\$ 9.644,55	R\$ 9.644,55
TOTAL GERAL		R\$ 204.127,21	R\$ 204.127,21	R\$ 186.890,03	R\$ 247.713,64	R\$ 119.781,50	R\$ 191.084,52	R\$ 287.226,04	R\$ 272.299,28	R\$ 176.486,13	R\$ 186.571,51	R\$ 197.947,17	R\$ 186.355,63	R\$ 2.460.609,84

13 de Fevereiro de 2025

 JOSÉ HERCULANO A DE CASTRO
 SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA URBANA
 CREA SP 5070448199